



Gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, donde se *"aprueba la solicitud de prórroga de la mencionada fecha en dieciocho (18) meses, es decir hasta el 15 de abril de 2017"* y se añade que *"Por tanto, la Gobernación del Departamento de La Guajira deberá adelantar los trámites correspondientes ante el Banco Mundial"*.

En pos de lo anterior con fecha a 11 de agosto 2015 el Señor Gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, envía oficio al Gerente de País del Banco Mundial, Issam Abousleiman, solicitando dicha prórroga.

El 23 de septiembre de 2015 el Banco Mundial otorgó la no objeción para la ampliación de plazo por 18 meses hasta el 15 de abril del 2017.

### **INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN**

En base a las exigencias del Decreto 2246 del 2012 y de las normas Banco Mundial, los instrumentos de planeación del PAP-PDA La Guajira a fecha de corte del 31 de agosto 2015 son los siguientes:

Tabla 9.- Instrumentos de Planeación PAP - PDAG

<b>INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN</b>	<b>APROBADO</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>Nº DE ACTA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Manual Operativo del PAP-PDAG	SÍ	sep-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 32	Su aprobación estaba condicionada a observaciones del MVCT - DNP, y fue finalmente aprobado en el Comité Directivo Nº 34
Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI 2013 - 2015)	SÍ	ene-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 31	
Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI 2014	SÍ	ene-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 31	
Plan General Estratégico y de Inversiones Rural (PGEI 2013 - 2015)	SÍ	ene-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 31	
Modificación PAEI - 2014	SÍ	sep-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 31	
Plan Anual Rural Estratégico de Inversiones (PAEIR 2014)	SÍ	ene-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 31	
Modificación PAEIR - 2014	SÍ	sep-14	COMITÉ DIRECTIVO Nº 32	



Plan de aseguramiento de la prestación de los servicios Públicos Domiciliarios del PAP-PDA (2013 - 2015)	SÍ			En proceso de revisión aprobación por parte de la subdirección de Gestión Empresarial del MVCT, se están realizando los cambios solicitados por el MVCT
Plan Ambiental	SÍ	jul-15	COMITÉ DIRECTIVO N° 34	Se solicita por parte del MVCT que se realicen las gestiones pertinentes para permitir la financiación del ajuste o elaboración de PSMV y su ulterior inclusión en el Plan Ambiental
Plan de Gestión Social	SÍ			A la espera de aprobación por el próximo Comité Directivo
PAEI Urbano 2015	SÍ	jul-15	COMITÉ DIRECTIVO N° 34	
Modificación del Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI 2013 - 2015)	SÍ	jul-15	COMITÉ DIRECTIVO N° 34	

### **VINCULACIÓN MUNICIPIOS PAP-PDAG**

**Vinculación de diez (10) municipios:** Riohacha, Maicao, Fonseca, Manaure, Uribia, Dibulla, Barrancas, Albania; Villanueva, San Juan del Cesar y Barrancas.

A fecha de emisión del presente documento se están realizando las gestiones para vincular en un mediano plazo a los municipios de Urumita y El Molino.



**AVANCE DE LOS PROYECTOS**

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN DURANTE EL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 – ZONA URBANA**

Tabla 10.- Proyectos de infraestructura en ejecución durante el Bimestre Septiembre -Octubre 2015 (Urbano)

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	CONTRATO	IMPACTO INDICADORES	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS BIRF</b>						
FONSECA	Construcción de Conexiones Intradomiciliarias para estratos 1 y 2 en Sector Piloto ETAPA III	\$ 959.469.901	021-2013	Mejoras Bienestar Social	<b>Avance 100%.</b>	En liquidación. Se construyeron 707 intradomiciliarias.
FONSECA	Construcción de la Etapa Final del Colector Cra 21	\$ 3.411.121.400	185-2013	Cobertura Alc: 65 % (Sube 15%)	<b>Avance 89%.</b>	Actividades suspendidas por reformulación del proyecto ante el MVCT
MAICAO	Construcción de Redes de Alcantarillado Sanitario y conexiones domiciliarias e intradomiciliarias, barrios Nueva Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa Inés, El Bosque y Zonas Aledañas	\$ 3.394.025.694	664-2015	Cobertura Alc: 65 % (Sube 5%)	<b>Avance 35%.</b>	Prosigue instalación de colectores y domiciliarias en los barrios, 11 de Noviembre, Villa Inés y Nueva Esperanza
MAICAO	Construcción de Colector Sur Oriental etapa IV, manijas, Domiciliarias e Intradomiciliarias de Alcantarillado	\$ 2.809.243.004	022-2013	Cobertura Alc: 60 % (Sube 8%)	<b>Avance 100%.</b>	En liquidación
MAICAO	Suministro e Instalación de Micromedidores etapa IV	\$ 1.687.851.860	024-2013	Micromedición: 35 % (Sube 20%)	<b>Avance 100%.</b>	En liquidación.
RIOHACHA	Construcción de Obras de Optimización Hidráulica de la Red de Distribución	\$ 44.569.426.214	194-2013	Cobertura: 85 % (Sube 20%) Continuidad: 18 Hr (Sube 6 Hr) Micromedición: 65 % (Sube 35%)	<b>Avance 82%.</b>	Prosiguen actividades en los sectores 4 y 6; también se labora en pendientes de los demás sectores.
<b>PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS CONTRAPARTIDA</b>						
ALBANIA	Construcción del Nuevo Acueducto para la Cabecera Municipal de Albania - FASE I	\$ 2.033.333.711	212-2015	Cobertura: 100 % (Sube 3%) Continuidad: 18 Hr (Sube 11 Hr) Micromedición: 80 % (Sube 70%)	<b>Avance 10%.</b>	El proyecto avanza en el corte y demolición de pavimentos y en la instalación de tuberías.
MAICAO	Construcción de la Primera Fase de las Lagunas de Estabilización y Emisario Final	\$ 5.268.989.342	CONV-227 168-2010	Tratamiento AN: 80 % (Sube 45%)	<b>Avance 95%.</b>	Suspendido. Prosigue Consulta Previa con comunidades indígenas en la zona de influencia de la descarga.
RIOHACHA	Expansión de Redes de Colectores del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Distrito IV - VILLA FATIMA	\$ 2.429.267.734	296-2010	Cobertura Alc.: 50% (Sube 3%)	<b>Avance 0%.</b>	Obra suspendida por los problemas de construcción de la EBAR4. Actualmente A.S.A.A SA ESP está rediseñando el sistema por la nueva ubicación de la EBAR Villa Fátima
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>\$ 66.562.728.860</b>				



**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN DURANTE EL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 – ZONA RURAL**

Tabla 11.- Proyectos de infraestructura en ejecución durante el Bimestre Septiembre - Octubre 2015 (Rural)

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	CONTRATO	IMPACTO INDICADORES	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS NACION AUDIENCIAS PUBLICAS</b>						
<b>URIBIA</b>	Construcción de Reservorios de Agua en el Municipio de Uribia, LA GUAJIRA: Amulamana, Jotomana, La Gran Vía, Puerto Virgen, Utaikalamana y Shapurraitu.	\$ 5.620.568.425	441-2009	Amulamana	<b>Avance 53%.</b>	Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio. El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada por el contratista. Ya se ha llegado a una concertación con el contratista la cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la reformulación del proyecto ante el MVCT.
				Utaikalamana.	<b>Avance 88%.</b>	
				Puerto Virgen	<b>Avance 77%.</b>	
				Shapurraitu	<b>Avance 72%.</b>	
				La Gran Vía	<b>Avance 86%.</b>	
<b>URIBIA</b>	Construcción de Reservorios de Agua en el Municipio de Uribia, LA GUAJIRA: Maiwo, Morrocomana y Winmuchastirra.	\$ 3.146.438.707	741Bis-2009	Maiwo	<b>Avance 60%.</b>	Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio. El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada por el contratista. Ya se ha llegado a una concertación con el contratista la cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la reformulación del proyecto ante el MVCT.
				Morrocomana	<b>Avance 10%.</b>	
				Winmuchastirra	<b>Avance 0%.</b>	
<b>URIBIA</b>	Construcción de Reservorios de Agua en el Municipio de Uribia, LA GUAJIRA: Kaiwa y Mauraru.	\$ 2.710.526.660	742Bis-2009	Mauraru	<b>Avance 64%.</b>	Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio. El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada por el contratista. a se ha llegado a una concertación con el contratista la cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la reformulación del proyecto ante el MVCT.
				Kaiwa	<b>Avance 46%.</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>\$ 11.477.533.792</b>				



**PROYECTOS DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA EN EJECUCIÓN DURANTE EL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015**

Tabla 12.- Proyectos de consultoría en ejecución durante el Bimestre Septiembre - Octubre 2015

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	CONTRATO	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS BIRF</b>					
<b>DEPARTAMENTO</b>	Auditoria Externa Años 2013 - 2014 Para Revisión del Estado de Avance de la Ejecución Física y Financiera del Programa.	\$ 232.410.640	321-2015	<b>Avance 100%.</b>	Entregan informes finales de los periodos 2013 y 2014, los cuales están en revisión. A la espera del Plan de mejoramiento propuesto.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Contratación de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) para la continuación del Programa de Infraestructura y Gestión de los Servicios.	\$ 4.407.109.043	246-2014	<b>Avance 100%.</b>	En proceso adición monto y plazo de acuerdo a la extensión de 18 meses del crédito.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Adición No.1 al Contrato de Interventoría Obras del Programa de Infraestructura y Gestión de los Servicios Agua Potable y Saneamiento Básico DPTO DE LA GUAJIRA	\$ 2.037.280.460	213-2013	<b>Avance 100%.</b>	Entregan informes finales de los periodos 2013 y 2014, los cuales están en revisión. A la espera del Plan de mejoramiento propuesto.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Interventoría de Obras del Dpto. de la Guajira Proyecto de Infraestructura y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.	\$ 3.457.786.696	213-2013	<b>Avance 100%.</b>	En ejecución adicional interventoría contratos en ejecución del PDAG. Se está tramitando una nueva adición para los contratos 212-Albania, 664-Maicao y para acometer la reformulación del 194-Riohacha
<b>URIBIA</b>	Salvaguardas Sociales (OP 4.10) Plan para la Población Indígenas (PPI) de los reservorios ETAPAS I Y II en la Alta Guajira	\$ 914.162.569	156-2015	<b>Avance 85%.</b>	En ejecución fase inicial de verificación resultados de reservorios construidos y de las obras complementarias necesarias
<b>PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS CONTRAPARTIDA</b>					
<b>DEPARTAMENTO</b>	Asesoría y Acompañamiento al Gestor para la Orientación e Implementación de Políticas y Admón. de los procesos de Gestión del PDA DE LA GUAJIRA	\$ 121.963.445	029-2015	<b>Avance 100%.</b>	Termina contrato suscrito por 6 meses.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Asesoría y Acompañamiento al Gestor para el fortalecimiento Institucional	\$ 89.750.592	200-2015	<b>Avance 100%.</b>	Terminado contrato suscrito por 6 meses
<b>DEPARTAMENTO</b>	Asesoría y Acompañamiento al Gestor para Liderar el PDA RURAL	\$ 89.750.592	199-2015	<b>Avance 100%.</b>	Terminado contrato suscrito por 6 meses
<b>DEPARTAMENTO</b>	Asesoría Legal y Apoyo Institucional al Gestor en los procesos y Actos Jurídicos del PDAG.	\$ 36.012.537	165-2015	<b>Avance 100%.</b>	Terminado contrato inicial suscrito por 3 meses



	<b>TOTAL PROYECTOS</b>	\$	<b>11.386.226.574</b>				

**PROYECTOS CONTRATADOS O EN PROCESO DE CONTRATACION**

Tabla 13.- Proyectos en proceso de contratación durante el Bimestre Septiembre-Octubre 2015

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	HABITANTES BENEFICIADOS	IMPACTO INDICADORES	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF</b>					
<b>RIOHACHA</b>	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Riohacha (FASE II)	\$ 21.620.641.547	212.205 Hab.	Tratamiento AN: 80 % (Sube 80%)	Contrato No. 239-2015- Consorcio Lagunas. El 8 de Mayo se firma el contrato y el 14 de Agosto 2015 se firmó el acta de aprobación de pólizas. El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
<b>RIOHACHA</b>	Construcción Líneas de Impulsión, Estación de Bombeo 5 Y 6, Colectores de los Distritos Sanitarios V Y VI - Comuna 10	\$ 16.199.952.992	32.969 Hab.	Cobertura Alc: 65 % (Sube 18%)	Contrato No. 240-2015 -Consorcio Alcantarillado Comuna 10. Se firma contrato el 8 de Mayo y se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo el 8 de Julio. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
<b>MAICAO</b>	Optimización Hidráulica Etapa III y Reforzamiento Tanques	\$ 1.979.106.978	103.671 Hab.	Continuidad: 6 Hr (Sube 2 Hr)	Contrato No. 412-2015- Consorcio San José. El 5 de Junio se firma el contrato y el 29 de julio se firma el acta de aprobación de Pólizas. El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
<b>MAICAO</b>	Optimización Hidráulica Etapa IV Presurización Red de Acueducto, incluye proyecto piloto.	\$ 8.220.741.658	103.671 Hab.	Cobertura: 95 % (Sube 10%) Continuidad: 8 Hr (Sube 2 Hr) Micromedición: 65 % (Sube 30%)	Contrato No. 465-2015- ConsorcioAcueducto Maicao. El 2 de Julio se firma el contrato y se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo el 8 de Septiembre. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
<b>MAICAO</b>	Construcción de Pozos para el Suministro de Agua Potable en el Municipio de Maicao.	\$ 7.626.651.512	103.671 Hab.	Continuidad: 12 Hr (Sube 4 Hr) Oferta Hídrica: 385 lps (Sube 150 lps)	Contrato No. 411-2015 Consorcio Aguas para Maicao. El 5 de Junio se firma el contrato y el 8 de Septiembre se firma el acta de aprobación de Pólizas. El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
<b>REGIONAL</b>	Ampliación y Optimización de la PTAP Metesusto	\$ 18.797.099.707	183.614 Hab.	Oferta Hídrica: 530 lps (Sube 230 lps)	Contrato No. 377-2015- ConsorcioAcciona. El contrato se firmó el 1 de Junio, y el 8 de Septiembre se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UTKN-NKLAC-INAR.
<b>VILLANUEVA</b>	Optimización Hidráulica y Micromedición	\$ 8.341.872.821	19.294 Hab	Cobertura Acd: 100 % (Sube 2 %) Continuidad: 24 Hr (Sube 2 Hr) Micromedición: 90 %	Se cerró el proceso licitatorio el pasado 7 de Octubre; actualmente se está en el proceso de revisión de las propuestas presentadas por parte del personal de la UEP y en la preparación del informe consolidado de evaluación.



				(Sube 53%)	
<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Presurización de Acueducto, proyecto micromedición	Red de incluye piloto, \$ 9.797.636.167	24.203 Hab.	Cobertura Acd: 98 % (Sube 3 %) Continuidad: 18 Hr (Sube 6 Hr) Micromedición: 30 % (Sube 28%)	En sesión No. 44 del 4 de Septiembre de 2015, el MVCT expide la viabilidad completa al proyecto. El 16 de Octubre 2015 el Banco Mundial expide la No Objeción a los pliegos para la licitación del proyecto. El 19 de Octubre se Publica la Licitación en el SECOP con límite de cierre 19 Nov 2015.
<b>TOTAL PROYEC TOS</b>		<b>\$ 92.583.703.382</b>			

**CONSULTORÍAS CONTRATADAS O EN PROCESO DE CONTRATACION**

Tabla 14.- Consultorías en proceso de contratación durante el Bimestre septiembre - octubre 2015

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS CONTRAPARTIDA</b>			
<b>DEPARTAMENTO</b>	Diseño y Ejecución Plan de Socialización del PDA, Encuesta social de Satisfacción y Percepción de los sistemas de acueducto y alcantarillado, en los operación en los 15 Municipios	\$ 968.516.024	El contrato fue firmado y se encuentra en trámite de aprobación de las Pólizas. Se está a la espera que el contratista aporte documentación corregida.
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF</b>			
<b>MAICAO RIOHACHA</b>	Estudio Alternativas para la Disposición Final de las Lagunas de Oxidación	\$ 364.251.397	El contrato fue revisado y está en proceso de ajustes finales de la minuta del contrato.



<b>TOTAL PROYECTOS</b>	<b>\$ 1.332.767.421</b>
------------------------	-------------------------

**PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIZACION Y EN AJUSTES POR EL MVCT**

Tabla 15.- Proyectos en proceso de revisión por el MVCT durante el Bimestre septiembre - octubre 2015

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	HABITANTES BENEFICIADOS	IMPACTO INDICADORES	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF</b>					
<b>URIBIA</b>	Obras complementarias para optimización funcional reservorios de la alta guajira - Grupos 1 y 2	\$ 281.497.350	ND	Mejora las condiciones de uso de los reservorios	Se recibe concepto por parte del MVCT de no requerimiento de viabilización en razón a que estas obras no son propiamente de acueducto, sino que son obras menores complementarias para beneficio comunitario.
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS CONTRAPARTIDA</b>					
<b>BARRANCAS</b>	Optimización Hidráulica del sistema de Acueducto, presurización y Micromedicion	\$ 5.180.996.587	17.042 Hab.	Cobertura Acd.: 90 % (Sube 5%) Continuidad: 18 Hr (Sube 7 Hr) Micromedición: 100 % (Sube 96%)	Termina proceso de ajustes por parte de la UEP y se recibe toda la información complementaria solicitada al Operador Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. Los ajustes solicitados se radicaron el pasado 24 de Agosto en el MVCT. Se está a la espera de los comentarios del evaluador del MVCT.
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS NACION AUDIENCIAS PU LICAS</b>					
<b>MAICAO</b>	Plan de Cierre de la Lagunas de Oxidación del Sistema de Tratamiento Actual.	\$ 929.289.331	105.665 Hab.	Tratamiento AN: 80 % (Sube 45%)	El operador Aguas de la Península S.A. E.S.P. se encuentra en proceso de ejecución de los ajustes solicitados por el MVCT.
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>\$ 6.391.783.268</b>			





**PROYECTOS EN PROCESO DE FORMULACION**

Tabla 16.- Proyectos en proceso de formulación durante el Bimestre Septiembre- Octubre 2015

MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF</b>			
<b>FONSECA</b>	Optimización Sistema acueducto Fonseca incluye incremento de la micromedición, intradomiciliarias y la optimización de las líneas de conducción del acueducto Regional de la Guajira	\$ 2.804.443.400	Actualmente el operador Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. esta elaborando los diseños y documentos necesarios para la formulación del proyecto con el objeto de incrementar el control de pérdidas en la conducción y la micromedición en sectores críticos del casco urbano para posibilitar la presión y suficiencia de fluido para iniciar el programa de gestión demanda en el sector Piloto.
<b>RIOHACHA</b>	Adición No. 2 al contrato 194-2013 para incremento de la instalación de acometidas domiciliarias, micromedición y redes del sistema de Acueducto de la cabecera municipal.	\$ 6.306.042.534	Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. esta elaborando los documentos necesarios para una nueva reformulación del proyecto con el objeto de incrementar el control y la micromedición en sectores urbanos críticos para lograr alcanzar las metas de aumento de cobertura y continuidad.
<b>RIOHACHA</b>	Construcción Estación Bombeo No. 4 sector de	\$ 805.514.251	Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. labora en el rediseño de la estación en el nuevo predio adquirido por el municipio. Termina el proceso de liquidación del contrato suscrito entre el Municipio
<b>URIBIA</b>	Construcción e Instalación Plantas desalinizadoras y tratamiento para los Reservorios de la Alta Guajira.	\$ 13.282.700.210	Se están adelantando los trámites para reformulación del proyecto de los reservorios donde serán incluidos los nuevos sistemas de tratamiento previstos, así como la inclusión de los ajustes de valor acordados entre la interventoría y el contratista, además de la inclusión de otros detalles técnicos pendientes.
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS CONTRAPARTIDA</b>			
<b>MAICAO</b>	Planta de tratamiento de Agua Potable para el Sistema de Respaldo de pozos del sistema de Acueducto de Maicao	\$ 7.615.311.659	Se requieren resultados de caudal y calidad de agua de los pozos del sistema de respaldo para poder definir en forma precisa el tipo de tratamiento que se requiere en cada uno de los sub-sistemas. Se espera el avance del proyecto de perforación de los pozos del sistema de respaldo.
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>\$ 30.814.012.053</b>	



## **PLAN PARA PUEBLOS INDÍGENAS – RESERVORIOS DE LA ALTA GUAJIRA**

El Plan para la Población Indígena (PPI) cuenta con acta de inicio fechada a 6 de abril 2015, y a fecha de emisión del presente documento y tal como se plasmó en la "Tabla 12.- Proyectos de consultoría en ejecución durante el Bimestre Septiembre - Octubre 2015" cuenta con una ejecución del 85 %.

Paralelamente y a modo complementario, con el fin de cuantificar el impacto ocasionado por los proyectos de construcción de reservorios en la Alta Guajira (Municipio de Uribia), el PAP-PDAG está desarrollando de la mano de Ecoadministrar Ltda. una consultoría para analizar el estado de satisfacción de las comunidades implicadas. A fecha de emisión del presente informe dicha firma ha presentado dos (2) informes de avance, "*Informe de caracterización e impacto de la construcción de ocho (8) reservorios en el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira*", donde se analizan los impactos generados en ocho de los diez reservorios contemplados en el proyecto: Kaiwa, Mauraru, La Gran Vía, Utakalaimana, Puerto Virgen, Morrocomana, Amulamana y Shapurraitu.

El componente social de la Unidad Ejecutora del Programa del PDAG llevó a cabo reuniones de asesoría al equipo social de la firma Ecoadministrar, los días 7,8, 10, 16, 22 y 27 de julio 2015 con la finalidad de revisar los perfiles de los profesionales de los grupos de trabajo presentados por el contratista, bridar los lineamientos para la presentación del documento de caracterización y presentación de informes de avances de los programas de información, comunicación, participación y capacitación y la revisión metodológica de los productos de avances entregados del diseño del programa de información y comunicación y de los avances que se tienen hasta la fecha.

El 3 de julio 2015 se realizó una reunión de articulación técnico-social con el equipo de trabajo del consultor Ecoadministrar, el consultor rural del PDA Sr. José Octavio Calderón y la consultora del Banco Mundial Sabrina Zimmermann, con la finalidad de conocer los avances relacionados con la definición del alcance de las obras complementarias y la concertación que se viene adelantando con las comunidades. Se está a la espera que el contratista entregue los productos que se priorizaron en la definición del alcance de las obras complementarias en las reuniones realizadas el 28 de abril y 12 de junio de 2015.

De manera articulada con el Banco Mundial se desarrolló una misión social entre el 21 y el 23 de julio 2015 que tuvo como objetivo el seguimiento a las actividades con pueblos indígenas y los acuerdos efectuados en el marco de la consulta previa y otros procesos. En el desarrollo de esta misión se desarrollaron dos (2) reuniones del estado de cumplimiento de las salvaguardas sociales en la construcción y descargas de lagunas del municipio Maicao, una (1) reunión del estado de cumplimiento consultas previas lagunas del municipio de Riohacha, una (1) reunión de avances de ejecución del PPI- Reservorios alta Guajira y dos (2) reuniones de apertura y cierre de la misión con el componente social de



la. Dentro de las recomendaciones el equipo social de la UEP, debe realizar seguimiento e informe mensual de los avances de las salvaguardas sociales.

En coordinación con el especialista del Banco Mundial Sr Carlos Molina, la consultora Sra. Sabrina Zimmermann y el equipo de trabajo de la firma consultora Eoadministrar, el 22 de julio 2015 se realizó una reunión con la finalidad de conocer los avances que se tienen en la caracterización sociocultural, en los programas de información, comunicación, participación, capacitación, obras complementarias y encuesta de satisfacción. Se evidencio en el desarrollo de la reunión los rezagos existentes en las actividades de cada uno de los programas del PPI- Reservorios y de sus productos. Dentro de los compromisos se le solicito al contratista un cronograma de las actividades a desarrollar en el mes de agosto, con la finalidad de realizar un recorrido de seguimiento y acompañamiento.

El 4 de agosto 2015 el consultor rural del PDAG y el componente social de la UEP-PDAG, realizaron la verificación documental de los productos entregados por la firma consultora Eoadministrar del contrato No. 156 de 2015, que tiene como objeto "La implementación de la primera fase de los programas de información y comunicación, participación y capacitación del plan para pueblos indígenas PPI del proyecto "Construcción y sostenibilidad de reservorios en el municipio de Uribia". Los avances que se tienen son los siguientes: primer producto, informe del diagnóstico de la situación actual, se verifico el cumplimiento del 10%. Segundo producto, informe de la caracterización sociocultural, se verifico el cumplimiento del 10%. Tercer producto, informe y sustentación de los resultados obtenidos en la ejecución del programa de información y comunicación, se verifico el cumplimiento de un avance del 8% del total del producto.

El 6 de agosto de 2015, mediante oficio Eoadministrar, hace entrega del informe de avances de las actividades del programa de participación y capacitación, el cual se encuentra en revisión por el componente social de la UEP-PDAG. En la misión realizada por el Banco Mundial en los días 7,8 y 9 de septiembre de 2015, la firma Eoadministrar mostro el avance de su contrato y se realizaron algunas recomendaciones para la presentación de los trabajos.

Por otro lado al Unidad Ejecutora viene realizando seguimiento en campo para determinar los alcances de la metodología de trabajo de la consultoria y los avances y percepciones de la comunidad wayuu.

### **SALVAGUARDAS SOCIALES DEL PROYECTO DE LAGUNAS DERIOHACHA**

EL 21 de julio 2015 en coordinación con el representante del gestor Ing. Jesús Barros Hinojoza y el secretario de gobierno departamental Dr. Wilson Rojas, se realizó una reunión con participación de funcionarios de la administración departamental y municipal, las autoridades tradicionales y líderes de las comunidades del área directa de la laguna de



oxidación del municipio de Riohacha, con la finalidad de realizar un balance del estado de los acuerdos firmado por el gobierno departamental y municipal.

En el desarrollo de la misión social realizada por el Banco Mundial se llevó a cabo el 23 de julio 2015 una reunión con el secretario de gobierno departamental Dr. Wilson Rojas, el secretario de obras Ing. Damaso Parodi y el secretario de planeación municipal Ing. Yondilver Maestre, con la finalidad de dar a conocer los resultados del balance realizado de manera concertada con las autoridades tradicionales y líderes de las comunidades del área directa del proyecto de laguna de oxidación del municipio de Riohacha y las acciones a realizar por cada uno de los actores institucionales comprometidos en los acuerdos de consultas previas.

Los días 24 y 27 de julio del presente año, se realizaron dos (2) reuniones de seguimiento al compromiso de suministro de agua a las comunidades y de concertación de un horario de entrega a través de un carro cisterna que el gobierno departamental asigno a través de la sala de crisis del Dpto.

El 13 de agosto 2015 el componente social de la UEP realizó recorrido por las comunidades de El Arroyo, El Arroyo I, Campo Alegre, Jirrawuaika, Guayabito, Mawichon, Paz Pilón y La Loma, con el objetivo de realizar seguimiento a la entrega del censo las comunidades a la secretaria de gobierno departamental, con la finalidad de ser focalizado en el programa Plan Rural.

El 24 de septiembre de 2015 el Ministerio del Interior Convoca la para Reunión de Consulta Previa en etapa de Pre consulta y Apertura con las comunidades Wayuu Wayuu Jaipachon, San Carlos, Urraichipa, Marañamana, Pepechi, Corralito, Siwoluo , Wayuu Perra, Los Mangos, Mulamana, Shuruuita y Jupechimana San Luis, Jayapamana, Emijule, Wachuapa y Sabanalarga ubicadas en el Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO" por parte de la Alcaldía Municipal de Maicao, para los días 17, 18,19 y 20 de octubre de 2015.

En fecha 17,18,19 y 20 de octubre de 2015, se desarrollaron las reuniones de preconsulta y apertura en el corregimiento de Paraguachon con presencia del Ministerio del Interior, Municipio, Operador Aguas de la Peninsula S.A. E.S.P., Corpoguajira, UEP y comunidades indígenas.



## **AVANCE DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PAP - PDAG PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP –PDAG**

La Versión 0 del Plan Ambiental del PAP – PDAG fue aprobado en el Comité Directivo N° 34 del PDAG realizado el 15 de julio de 2015.

### **INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL**

Con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el numeral 2.2 del Manual de Interventoría del Plan Departamental de Agua de la Guajira PDAG-MAN-01-3- Marzo de 2012, "Consolidar un informe trimestral del desarrollo de las Interventorías del Programa, con fecha de corte congruente con los informes a presentar por la UEP a la Gobernación y al Banco Mundial, en los primeros 5 días del trimestre vencido", en fecha 15 de octubre 2015 se remitió el informe trimestral ambiental donde se establecen las medidas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, el control o la compensación de los impactos ambientales ocasionados durante las fases de construcción y operación del proyecto.

El documento emitido es un compendio de los lineamientos para la Gestión y seguimiento Ambiental de los proyectos de agua potable y saneamiento básico del Plan Departamental de Agua de La Guajira:

- Preparación del componente ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional y señalización de las especificaciones técnicas para los proyectos en proceso de formulación para su viabilización ante Ventanilla Única.
- Gestión Ambiental de los proyectos de agua potable y saneamiento básico
- Seguimiento ambiental en obras
- Aprobación y seguimiento del Plan Ambiental del PDA de La Guajira
- Seguimiento al cumplimiento de los Mínimos Ambientales

### **SEGUIMIENTO AMBIENTAL A OBRAS EN EJECUCIÓN**

Así mismo se hace seguimiento a las actividades contempladas por los contratistas para que implementen la Medidas de manejo Ambiental, propendiendo por el adecuado desarrollo de los trabajos y obras de cada proyecto.

De conformidad a las directrices establecidas por la "Guía de Manejo ambiental, social y de seguridad industrial del PDAG", y la "Guía para el Manejo del Impacto Ambiental, Entorno Urbano – Rural", todas aquellas obras que se ejecuten en el marco del Plan Departamental de Agua de la Guajira deben cumplir con los lineamientos expuestos en los mencionados documentos, tanto para las actividades preliminares a la obra como durante su ejecución y terminación. Por lo anterior, el Especialista Ambiental de la UEP - PDAG realiza un seguimiento a las obras en ejecución desde una perspectiva ambiental.



En general, consisten en acciones de seguimiento, control ambiental en la implementación de las Medidas de Manejo Ambiental planteadas en el PMA del proyecto, como también el acompañamiento a la interventoría en sus actividades. El objetivo del seguimiento en campo es la verificación del manejo de los siguientes aspectos ambientales, actividad realizada en todos los frentes de obra: Permisos y Autorizaciones, Manejo de Campamento, Manejo de Cobertura Vegetal, Manejo y Disposición de material sobrante de excavación, Manejo y Disposición de Residuos Líquidos y sólidos, Manejo y Control de Material Particulado a la Atmosfera y Ruido, Programa de Manejo de Sistemas de Drenaje de aguas lluvias, Manejo y Disposición de Tuberías de Asbesto – Cemento.

A lo largo del Bimestre Septiembre - Octubre 2015 se ha desarrollado seguimiento ambiental a las siguientes obras:

- **Contrato N° 194 del 2013 – Implementación del proyecto de optimización hidráulica de la red de distribución y programa de gestión demanda para el acueducto del Municipio de Riohacha – Fase I.** A modo de resumen y conforme a los informes y notificaciones de la Interventoría, en general el Consorcio Acciona presenta un cumplimiento aceptable de las medidas ambientales y de seguridad social en los frentes de obra, si bien se han generado algunas fallas puntuales. Por esta razón el día 30 de septiembre 2015 la Interventoría citó al Director de obra y a los encargados del componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST del Consorcio Acciona. Tanto en esta ocasión como durante los recorridos a los frentes de obra efectuados por la Interventoría y la UEP se efectuaron las observaciones y requerimientos con el fin de que Acciona tome las medidas correctivas al respecto.
- **Contrato N° 664 de 2014 – Construcción y reposición de redes de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias e intradomiciliarias para los barrios Nueva Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa Inés, El Bosque y zonas aldeañas en el Municipio de Maicao, Departamento de La Guajira.** En lo que respecta al cumplimiento del Componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en general el cumplimiento por parte del Contratista es muy satisfactorio, alcanzando un 100% de cumplimiento para el primero y un 94,21% para el segundo. Las falencias que registra la Interventoría son muy puntuales, como la ausencia de bolsas de color azul para la clasificación de los plásticos en los puntos ecológicos. En todos los casos se solicita la mediación de la Contratista para remediar las fallas, con una respuesta inmediata: se ha observado una mejoría en la adquisición de bolsas u organización de las herramientas y acopio de materiales de construcción en los campamentos.



- **Contrato N° 212 de 2015 – Construcción línea de conducción y presurización red de acueducto, incluye proyecto piloto y macromedición de la cabecera municipal de Albania.** En lo que respecta al cumplimiento del Componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en general el cumplimiento por parte del Contratista es muy satisfactorio, alcanzando un 100% de cumplimiento para el primero y un 81,06% para el segundo. Las falencias que registra la Interventoría son muy puntuales: estado de desorden en el campamento el día 17 de septiembre 2015 o la falta de Licencia Ambiental de la empresa suministradora de materiales pétreos, AGREGON. En el primer caso la Contratista realizó las medidas correctivas con el fin de presentar buenos niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y en el segundo caso se están realizando las gestiones necesarias para su obtención.

### **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MÍNIMOS AMBIENTALES**

Se ha realizado un seguimiento al proceso de actualización del PSMV de Riohacha, el cual se contextualiza a continuación:

- Mediante oficio con fecha 25 de septiembre del 2014 emitido por el señor William García Medina, en su calidad de Gerente de la empresa ASAA, hace entrega oficial del documento de actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV del municipio de Riohacha para su evaluación y aprobación por parte de CORPOGUAJIRA.
- La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA solicita a través del Auto No 1173 del 15 de Diciembre del 2014 información adicional dentro del proceso de trámite de actualización del PSMV, las gestiones para modificar en la Licencia Ambiental el punto de vertimiento de las futuras lagunas de estabilización de la Ciudad de Riohacha, el estado del permiso de vertimiento de las lagunas de la ciudad de Maicao y las obras en los reservorios de la alta Guajira.
- La empresa ASAA solicita a través de oficio fechado a 6 de febrero del 2015 una prorroga para el cumplimiento de los requerimientos del AUTO 1173 DEL 2014. Finalmente se hace entrega de la información adicional para su evaluación a través de oficio del 23 de abril 2015.
- El 11 de junio del 2015 se hace solicitud a través de oficio de acompañamiento para la identificación de los puntos de muestreos para realizar la caracterización del cuerpo de agua receptor. (arroyo Guerrero).
- El día 16 de julio del 2015 se realizó reunión en las instalaciones de CORPOGUAJIRA, donde estuvieron presentes el Director General de Corpoguajira Dr Luis Manuel Medina Toro, la Dra Fanny Mejía Ramírez subdirectora de Autoridad Ambiental, Ing Willian Garcia Gerente ASAA, Ing



Jesus Barros, representante del gestor, Ing Fabiola Iguaran Directora técnica UEP y Fabian Zuluaga Especialista ambiental UEP. Como conclusiones de la reunión CORPOGUAJIRA se comprometió delegar a la brevedad un funcionario de la entidad para realizar el acompañamiento al operador al punto de vertimiento y realizar la validación del mismo y su georeferenciación para inclusión al sistema de información geográfica de la entidad.

- El día 23 de julio 2015 se efectuó en las instalaciones de Corpoguajira una reunión en la cual se encontraron los ingenieros, Jaiker Gómez, Eliumat Maza, Fabian Zuluaga, Roxana Agudelo y Melissa Medina. En ésta el Ing. Jaiker Gómez indicó que se tomaría una muestra a 300 mts aguas arriba del punto de vertimiento, distancia que se ubica debajo del puente (sitio fijo y fácil de referenciar) a 20% y 80% de profundidad. y otra a 300 mts después del punto de vertimiento al cuerpo receptor también al 20% y 80% de profundidad. Se indicó tener en cuenta la solicitud del permiso de vertimiento, así como el de ocupación de cauce y como sugerencia se indicó elaborar una estructura que disminuyera el proceso de erosión y que a la vez permitiera aforar.
- En las gestiones de modificación de la Licencia Ambiental ya fue emitido el acto administrativo donde la Gobernación de la Guajira hace la cesión de los derechos y obligaciones contenidas en la licencia ambiental. Para la modificación de la Licencia Ambiental se hace además necesario un Estudio de Impacto Ambiental, el cual ya había sido elaborado a través de la firma Estudios Técnicos y Construcciones Ltda. y emitido mediante oficio el 27 de julio 2001 por el Señor Gerente de la empresa, Manuel Góngora. Dicho documento fue obtenido por la UEP-PDAG y remitido a ASAA. Tras reuniones técnicas mantenidas entre el Componente ambiental de la UEP y de ASAA en los días 9 de septiembre y 1 de octubre 2015 se concluyó la necesidad de contratación de una Consultoría que realizara la labor de actualización del documento de Estudios Técnicos y Construcciones Ltda.
- En lo que respecta al cambio del punto del vertimiento, se está a la espera de realizar la visita técnica CORPOGUAJIRA-ASAA-UEP con el fin de validarlo.
- A través de comunicación fechada a 20 de octubre 2015 ASAA comunica que se encuentra en fase de cotización de cuatro (4) consultores para la medición de la línea base del cuerpo receptor proyectado.

En lo que respecta al seguimiento del estado de cumplimiento de los PSMV para todos los municipios departamentales, se realizaron las siguientes gestiones:

- A través de comunicación emitida a Corpoguajira el 9 de septiembre 2015 se realiza solicitud del estado de cumplimiento de los PSMV por los municipios departamentales. Resultado de lo anterior es la obtención del documento
- A través de comunicaciones remitidas el 13 octubre de 2015, la Unidad Ejecutora del Programa solicita a los operadores especializados el estado de avance en la





actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), debido a la proximidad en su vencimiento; de manera que se lleven a cabo las gestiones para su modificación y/o actualización de su contenido según sea el caso y posterior aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira. A fecha de emisión del presente informe únicamente ASAA emitió respuesta (20 octubre 2015).

### **INDICADORES DE AVANCE DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES – PAEI 2015**

Con el fin de realizar un seguimiento objetivo del Plan Anual Estratégico de Inversiones - PAEI 2015 se hace necesario elaborar una herramienta que permita cuantificar los avances y logros en su ejecución. Es por ello que se han identificado indicadores de control centrados en el cumplimiento del cronograma y en el cumplimiento de los proyectos que ya se encuentran en ejecución. A continuación se exponen, para cada uno de ellos, el estado de avance en el Bimestre septiembre - octubre 2015.



Tabla 17.- Cumplimiento del Cronograma

PROYECTO	ESTADO BIMESTRE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	ESTADO SEGÚN CRONOGRAMA PAEI 2015	ESTADO ACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>COMPONENTE 1</b>					
<b>OBRAS INFRAESTRUCTURA</b>					
Optimización Hidráulica del Municipio de Albania	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN			Avance del 10%
Optimización Hidráulica del Municipio de Barrancas	CONTRATACIÓN	PREPARACIÓN			Termina proceso de ajustes por parte de la UEP y se recibe toda la información complementaria solicitada al Operador Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. Los ajustes solicitados se radicaron el pasado 24 de Agosto en el MVCT. Se está a la espera de los comentarios del evaluador del MVCT.
Obra Adicional Colectores Sur y Cra 21 Fonseca	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN			Suspendido y en proceso de reformulación del proyecto ante el MVCT debido a que las dificultades técnicas del terreno
Construcción sistemas de monitoreo Lagunas Maicao y Riohacha	EJECUCIÓN	PREPARACIÓN			Pendiente de los resultados del "Estudio Alternativas para la Disposición Final del Agua de las Lagunas de Oxidación de Riohacha y Maicao. Diseño sistemas de monitoreo agua subsuperficial.", en proceso de Contratación
Construcción Nueva PTAP sistema de Respaldo Acueducto Maicao	LICITACIÓN	PREPARACIÓN			Se requieren resultados de caudal y calidad de agua de los pozos del sistema de respaldo para poder definir en forma precisa el tipo de tratamiento que se requiere en cada uno de los sub-sistemas. Se espera el avance del proyecto de perforación de los pozos del sistema de respaldo.



PROYECTO	ESTADO BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	ESTADO SEGÚN CRONOGRAMA PAEI 2015	ESTADO ACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>COMPONENTE 1</b>					
<b>OBRAS INFRAESTRUCTURA</b>					
Pozos del Sistema de Respaldo del Acueducto de Maicao	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			<p>Contrato No. 411-2015 Consorcio Aguas para Maicao. El 5 de Junio se firma el contrato y el 8 de Septiembre se firma el acta de aprobación de Pólizas.</p> <p>El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UTKN-NKLAC-INAR.</p>
Optimización Hidráulica Fase IV y Presurización de Maicao	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			<p>Contrato No. 465-2015- Consorcio Acueducto Maicao.</p> <p>El 2 de Julio se firma el contrato y se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo el 8 de Septiembre.</p> <p>Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.</p>
Plan de Cierre Antiguas Lagunas de Oxidación Maicao	LICITACIÓN	PREPARACIÓN			<p>En estado de ajustes por requerimientos del MVCT. El operador Aguas de la Península S.A. E.S.P. se encuentra en proceso de ejecución de los ajustes solicitados por el MVCT.</p>
Optimización Hidráulica Fase III y Tanques Maicao	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			<p>Contrato No. 412-2015- Consorcio San José. El 5 de Junio se firma el contrato y el 29 de julio se firma el acta de aprobación de Pólizas. El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UTKN-</p>



					NKLAC-INAR.
--	--	--	--	--	-------------

PROYECTO	ESTADO BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	ESTADO SEGÚN CRONOGRAMA PAEI 2015	ESTADO ACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>COMPONENTE 1</b>					
<b>OBRAS INFRAESTRUCTURA</b>					
Ampliación y Optimización de la PTAP Metesusto - Regional 8 municipios	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			Contrato No. 377-2015- Consorcio Acciona. El contrato se firmó el 1 de Junio, y el 8 de Septiembre se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NKNKLAC-INAR.
Construcción de la EBAR 4 Villa Fátima Alcantrillado Riohacha	LICITACIÓN	PREPARACIÓN			Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. labora en el rediseño de la estación en el nuevo predio adquirido por el municipio. Termina el proceso de liquidación del contrato suscrito entre el Municipio y FONADE. Una vez concluidos los rediseños se deberá efectuar la reformulación del proyecto de alcantarillado de este sector sanitario.



Lagunas de Oxidación Riohacha Fase II y Emisario Final	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			Contrato No. 239-2015- Consorcio Lagunas. El 8 de Mayo se firma el contrato y el 14 de Agosto 2015 se firmó el acta de aprobación de pólizas. El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
--------------------------------------------------------	-----------	--------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO	ESTADO BIMESTRE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2015		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	ESTADO SEGÚN CRONOGRAMA PAEI 2015	ESTADO ACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>COMPONENTE 1</b>					
<b>OBRAS INFRAESTRUCTURA</b>					
Colectores Alcantarillado de la Comuna 10 y EBAR 5 y 6 Riohacha	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			Contrato No. 240-2015 -Consorcio Alcantarillado Comuna 10. Se firma contrato el 8 de Mayo y se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo el 8 de Julio. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
Obra Adicional Optimización Hidráulica de Riohacha (Gestión de la Demanda Fase I)	EJECUCIÓN	PREPARACIÓN			Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. esta elaborando los documentos necesarios para una nueva reformulación del proyecto con el objeto de incrementar el control y la micromedición en sectores urbanos críticos para lograr alcanzar las metas de aumento de cobertura y continuidad.



Optimización Hidráulica del Municipio de San Juan del Cesar	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN			En sesión No. 44 del 4 de Septiembre de 2015, el MVCT expide la viabilidad completa al proyecto. El 16 de Octubre 2015 el Banco Mundial expide la No Objeción a los pliegos para la licitación del proyecto. El 19 de Octubre se Publica la Licitación en el SECOP con límite de cierre 19 Nov 2015.
Optimización Hidráulica del Municipio de Villanueva	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN			Se cerró el proceso licitatorio el pasado 7 de Octubre; actualmente se está en el proceso de revisión de las propuestas presentadas por parte del personal de la UEP y en la preparación del informe consolidado de evaluación.

PROYECTO	ESTADO BIMESTRE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2015		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	ESTADO SEGÚN CRONOGRAMA PAEI 2015	ESTADO ACTUAL	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>COMPONENTE 1</b>					
<b>INTERVENTORÍA DE OBRAS</b>					
Interventoría de Proyectos del Componente 1	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN			
<b>CONSULTORÍA DE OBRAS</b>					
Estudio Alternativas para la Disposición Final del Agua de las Lagunas de Oxidación de Riohacha y Maicao. Diseño sistemas de monitoreo agua subsuperficial.	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			Se presentó documento de aclaración de algunos interrogantes del área de contratación el cual está aun en revisión y análisis del departamento jurídico de la gobernación.
Estudios y Diseños de Fuentes Alternativas de Agua para Riohacha	CONTRATACIÓN	PREPARACIÓN			Consultoría que se contratará en el 2015
<b>COMPONENTE 2</b>					
<b>OBRAS PILOTO RURAL</b>					
Obras Complementarias y Potabilización de Reservorios	LICITACIÓN	PREPARACIÓN			Se recibe concepto por parte del MVCT de no requerimiento de viabilización en razón a que estas obras no son propiamente de acueducto, sino que son obras menores complementarias para beneficio comunitario.
<b>INTERVENTORÍA DE OBRAS</b>					



Interventoría Obras Complementarias Reservorios	LICITACIÓN	PREPARACIÓN			
<b>CONSULTORÍA PILOTO RURAL</b>					
Consultorías PPI (Alta Guajira)	LIQUIDACIÓN	EJECUCIÓN			En ejecución fase inicial de verificación resultados de reservorios construidos y de las obras complementarias necesarias
Apoyo Institucional al Gestor - Piloto Rural	EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN			Terminado contrato suscrito por 6 meses
<b>COMPONENTE 3 - CONSULTORÍAS APOYO INSTITUCIONAL</b>					
Actualización Diagnóstico Operación Servicios Municipales	LICITACIÓN	PREPARACIÓN			
Proceso de Auditorías Externas Revisión de Inversiones	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN			Las Auditorías 2013 y 2014 ya se contrataron, se encuentran en proceso de legalización y perfeccionamiento del contrato, con la firma BDO Audit SA
Elaboración y Ejecución del Plan de Socialización del PDA	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN			El contrato fue firmado y se encuentra en trámite de aprobación de las Pólizas. Se está a la espera que el contratista aporte documentación corregida.
Consultorías de Apoyo Institucional al Gestor del PDAG	EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN			Terminado contrato suscrito por 6 meses

Tabla 18.- Cumplimiento de las metas de los proyectos en ejecución

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO DE EJECUCIÓN A BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2015		OBSERVACIONES
		ESTADO DE EJECUCIÓN ESPERADO	ESTADO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
<b>PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b>				
Construcción de conexiones intradomiciliarias para los Estratos 1 y 2 en sector piloto N° 1 de Fonseca (Etapa III)	021-2013	100%	<b>Avance 100%.</b>	En liquidación. Se construyeron 707 intradomiciliarias.
Construcción de la etapa final del colector Carrera 21 en el Municipio de Fonseca	195-2013	100%	<b>Avance 89%.</b>	Actividades suspendidas por reformulación del proyecto ante el MVCT



Construcción de redes de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias e intradomiciliarias, Barrios Nueva Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa Inés, El Bosque y zonas aledañas del Municipio de Maicao	664-2014	73%	<b>Avance 35%.</b>	Prosigue instalación de colectores y domiciliarias en los barrios, 11 de Noviembre, Villa Inés y Nueva Esperanza
Construcción de colector Sur - Oriental Cuarta Etapa, manijas domiciliarias e intradomiciliarias de alcantarillado sanitario del Municipio de Maicao	022-2013	100%	<b>Avance 100%.</b>	Contrato finalizado en proceso de liquidación
Suministro e instalación de micromedidores cuarta etapa IV Municipio de Maicao	024-2013	100%	<b>Avance 100%.</b>	Contrato finalizado en proceso de liquidación.
Construcción de obras de optimización hidráulica de la red de distribución y actividades sociales y comerciales del sistema de acueducto del municipio de Riohacha	194-2013	100%	<b>Avance 82%.</b>	Prosiguen actividades en los sectores 4 y 6; también se labora en pendientes de los demás sectores.
Construcción del nuevo acueducto para la cabecera municipal de Albania - Fase I	212-2015	33%	<b>Avance 10%.</b>	El proyecto avanza en el corte y demolición de pavimentos y en la instalación de tuberías.
Construcción de la primera fase de las lagunas de estabilización y emisario final en Maicao	CONV-227 168-2010	100%	<b>Avance 95%.</b>	Suspendido. Prosigue Consulta Previa con comunidades indígenas en la zona de influencia de la descarga.
Expansión de redes de colectores del sistema de alcantarillado sanitario del distrito IV - Villa Fátima (Riohacha)	296-2010	100%	<b>Avance 0%.</b>	Obra suspendida por los problemas de construcción de la EBAR4. Actualmente A.S.A.A SA ESP está rediseñando el sistema para la nueva ubicación de la EBAR Villa Fátima

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO DE EJECUCIÓN A BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2015		OBSERVACIONES
		ESTADO DE EJECUCIÓN ESPERADO	ESTADO DE EJECUCIÓN ACTUAL	
CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN				







Construcción de los reservorios de agua en el Municipio de Uribia, La Guajira: Amulamana, Jotomana, La Gran Vía, Puerto Virgen, Utaikalamana y Shapurraitu	441-2009	100%	Avance Amulamana: <b>53%</b> .	Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio. El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada por el contratista. Ya se ha llegado a una concertación con el contratista la cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la reformulación del proyecto ante el MVCT.
		100%	Avance Utaikailamana: <b>88%</b>	
		100%	Avance Puerto Virgen: <b>77%</b>	
		100%	Avance Shapurraitu: <b>72%</b>	
		100%	Avance La Gran Vía: <b>86%</b>	
Construcción de los reservorios de agua en el Municipio de Uribia, La Guajira: Maiwo, Morrocomana, Winmuchastira	741Bis-2009	100%	Avance Maiwo: <b>60%</b>	
		100%	Avance Morrocomona: <b>10%</b>	
		100%	Avance Wuinmuchastirra: <b>0%</b>	
Construcción de los reservorios de agua en el Municipio de Uribia, La Guajira: Kaiwa y Mauraru	742Bis-2009	100%	Avance Mauraru: <b>64%</b>	
		100%	Avance Kaiwa: <b>46%</b>	






**COMPONENTE RURAL**

En los siguientes cuadros puede apreciarse el estado de los proyectos previstos en el PGEI 2013-2015:

		PROYECTOS EN REVISION DEL MVCT Zona Rural			
MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	HABITANTES BENEFICIADOS	CODIGO UNSPSC	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS FIA</b>					
<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Construcción del sistema de acueducto Regional de los corregimientos de La Peña, Curazao y la Junta	\$ 5.150.942.805	2420 Hab.	83101501	En Ajustes por parte del municipio de acuerdo a la Lista de chequeo emitida por el MVCT el 18 de Agosto de 2015
<b>RIOHACHA</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento Perico.	\$ 1.257.091.922	301 Hab.	83101506	Proyecto Radicado en el MVCT en el 2014 con RAD 2014ER0048417. Actualmente en Ajustes por parte del municipio de acuerdo a la Lista de chequeo emitida por el MVCT el 13 Junio de 2014
<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de La Peña, Curazao y la Junta	\$ 9.184.372.672	2420 Hab.	83101506	El comité técnico MVCT en la sesión No. 42 del 28/08/2015 recomendó el proyecto como TÉCNICAMENTE ACEPTABLE. Se espera Comité Directivo del PDAG para aprobación de los recursos para optar a la viabilización plena del proyecto.
<b>RIOHACHA</b>	Adición del contrato de construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Cuestecitas	\$ 2.700.000.000	860 Hab.	83101501	En proceso de reformulación. El contratista y la interventoría han efectuado los diseños eléctricos complementarios.
<b>RIOHACHA</b>	Adición del contrato No. 034-2014, ampliación sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui	\$ 1.342.638.434	914 Hab.	83101506	En proceso de reformulación por solicitud del MVCT. Tiene concepto favorable del MVCT, se requiere aclaración de la parte financiera en comité directivo para completa Aprobación.
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>\$ 19.635.045.833</b>			



 <p style="text-align: center;">PROYECTOS VIABILIZADOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Zona Rural</p> 					
MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	HABITANTES BENEFICIADOS	IMPACTO INDICADORES	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS FIA</b>					
<b>DIBULLA</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Palomino	\$ 5.511.948.681	3200 Hab.	ND	El CDP está en trámite al igual que el trámite del permiso de vertimientos en Corpoguajira
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>\$ 5.511.948.681</b>			

 <p style="text-align: center;">PROYECTOS EN EJECUCION Zona Rural</p> 						
MUNICIPIO	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR	CONTRATO	IMPACTO INDICADORES	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS FIA</b>						
<b>ALBANIA</b>	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento Cuestecitas	\$ 5.110.008.083	Municipio	Beneficia 9832 Habitantes	<b>Avance 95%.</b>	Fecha de terminación inicial 19 Jun 2015, prorrogado por 4 meses. Suspendido por Reformulación. Se diseñaron los sistemas eléctricos complementarios en la PTAP la Cabellona para iniciar proceso de reformulación para la inclusión de obras faltantes por 2700 millones.
<b>MANAURE</b>	Construcción 2 micro acueductos en Patsuwain y Walashein Rancherías Municipio de Manaure	\$ 736.733.637	Municipio	Beneficia 960 Habitantes	<b>Avance 99%.</b>	Período: 27 Oct 2014 al 27 Jun 2015. Terminado y en proceso de prueba y entrega.
<b>RIOHACHA</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento Mongui	\$ 3.509.824.010	Municipio 034-2014	Beneficia 914 Habitantes	<b>Avance 90%.</b>	Fecha de terminación inicial 10 Marzo 2015, prorrogado por 1 mes y 20 días. Actualmente suspendido por un permiso que se requiere por parte de Electricaribe, el cual está en trámite. También se está reformulando desde Marzo para adición de 1342 millones.
<b>RIOHACHA</b>	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de Choles y Comejenes	\$ 3.689.727.603	Departamento	Beneficia 4093 Habitantes	<b>Avance 15%.</b>	Proyecto en ejecución. Inicio de actividades el 29 de Mayo de 2015. Actualmente avanza en actividades preliminares.



TOTAL PROYECTOS

\$ 13.046.293.333

PGEI 2013-2015 Componente Rural Versión Ajustada 2015

COD.	MUNICIPIO	SERVICIO	OBJETO	PAEI	FIA	TOTAL	ESTADO
<b>LISTADO GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>							
PDAR 006	<b>ALBANIA</b>	Acueducto	<b>Obra:</b> Adición al contrato de construcción del acueducto del corregimiento de Cuestecitas por reformulación	<b>2015</b>	\$ 2.547.169.811	\$ 2.547.169.811	REFORMULACION
PDAR 005	<b>ALBANIA</b>	Acueducto	<b>Obra:</b> Construcción sistema de Acueducto del corregimiento de Cuestecitas	<b>2014</b>	\$ 5.110.008.083	\$ 5.110.008.083	EJECUCION
PDAR 012	<b>DIBULLA</b>	Alcantarillado	<b>Obra:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Palomino	<b>2015</b>	\$ 5.511.948.681	\$ 5.511.948.681	VIABILIZADO
PDAR	007 <b>MANAURE</b>	Acueducto	<b>Obra:</b> Construcción 2 micro acueductos en Walashein Rancherías Municipio de		Patsuwain y Manaure		EJECUCION
PDAR 002	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Obra:</b> Adición del contrato No. 034-2014, ampliación sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Monguí por reformulación.	<b>2015</b>	\$ 1.234.271.282	\$ 1.234.271.282	REFORMULACION
PDAR 022	<b>RIOHACHA</b>	Acueducto	<b>Obra:</b> Optimización y ampliación del sistema de acueducto y construcción de intradomiciliarias en el corregimiento de Monguí.	<b>2015</b>	\$ 3.108.413.147	\$ 3.108.413.147	FORMULACION
PDAR 023	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Obra:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento Perico.	<b>2015</b>	\$ 1.257.091.922	\$ 1.257.091.922	AJUSTES MVCT



PDAR 001	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Obra:</b> Construcción sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui.	<b>2014</b>	\$ 3.293.089.669	\$ 3.293.089.669	EJECUCION
PDAR 003	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Obra:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de Choles y Comejenes	<b>2014</b>	\$ 3.348.011.494	\$ 3.348.011.494	EJECUCION
PDAR 043	<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Alcantarillado	<b>Obra:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de La Peña, Curazao y la Junta	<b>2015</b>	\$ 9.184.372.672	\$ 9.184.372.672	VIABILIZACION(*)

COD.	MUNICIPIO	SERVICIO	OBJETO	PAEI	FIA	TOTAL	ESTADO
PDAR 046	<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Acueducto	<b>Obra:</b> Construcción del sistema de acueducto Regional de los corregimientos de La Peña, Curazao y la Junta	<b>2015</b>	\$ 4.796.036.131	\$ 4.796.036.131	VIABILIZACION
<b>LISTADO GENERAL DE INTERVENTORIAS</b>							
PDAR 006i	<b>ALBANIA</b>	Acueducto	<b>Interventoría:</b> Adición al contrato de construcción del acueducto del corregimiento de Cuestecitas por reformulación	<b>2015</b>	\$ 152.830.189	\$ 152.830.189	REFORMULACION
PDAR 005i	<b>ALBANIA</b>	Acueducto	<b>Interventoría:</b> Construcción sistema de Acueducto del corregimiento de Cuestecitas	<b>2014</b>	\$ 314.268.429	\$ 314.268.429	EJECUCION
PDAR 012i	<b>DIBULLA</b>	Alcantarillado	<b>Interventoría:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Palomino	<b>2015</b>	\$ 409.308.261	\$ 409.308.261	VIABILIZADO
PDAR 007i	<b>MANAURE</b>	Acueducto	<b>Interventoría:</b> Construcción 2 micro acueductos en Patsuwain y Walashein Rancherías Municipio de Manaure	<b>2014</b>	\$ 41.701.904	\$ 41.701.904	EJECUCION



PDAR 002i	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Interventoría:</b> Adición del contrato No. 034-2014, ampliación sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui por reformulación.	<b>2015</b>	\$ 108.367.152	\$ 108.367.152	REFORMULACION
PDAR 022i	<b>RIOHACHA</b>	Acueducto	<b>Interventoría:</b> Optimización y ampliación del sistema de acueducto y construcción de intradomiciliarias en el corregimiento de Monguí.	<b>2015</b>	\$ 204.579.875	\$ 204.579.875	FORMULACION
PDAR 023i	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Interventoría:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento Perico.	<b>2015</b>	\$ 77.311.153	\$ 77.311.153	AJUSTES MVCT
PDAR 001i	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Interventoría:</b> Construcción sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui.	<b>2014</b>	\$ 216.734.341	\$ 216.734.341	EJECUCION
PDAR 003i	<b>RIOHACHA</b>	Alcantarillado	<b>Interventoría:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de Choles y Comejenes	<b>2014</b>	\$ 341.716.109	\$ 341.716.109	EJECUCION
<b>COD.</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PAEI</b>	<b>FIA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ESTADO</b>
PDAR 043i	<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Alcantarillado	<b>Interventoría:</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de La Peña, Curazao y la Junta	<b>2015</b>	\$ 682.195.509	\$ 682.195.509	VIABILIZACION(*)
PDAR 046i	<b>SAN JUAN DEL CESAR</b>	Acueducto	<b>Interventoría:</b> Construcción del sistema de acueducto Regional de los corregimientos de La Peña, Curazao y la Junta	<b>2015</b>	\$ 354.906.674	\$ 354.906.674	VIABILIZACION
<b>LISTADO GENERAL DE CONSULTORIAS</b>							



PDAR 009	<b>DEPARTAMENTO</b>	Consultoría	<b>Consultoría:</b> Consultoría para la caracterización hídrica de poblaciones de la zona Rural	<b>2014</b>	\$ 2.869.263.480	\$ 2.869.263.480	EJECUCION
<b>TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA</b>					\$ <b>40.085.444.625</b>	\$ <b>40.085.444.625</b>	<b>87%</b>
<b>TOTAL CONTRATOS INTERVENTORIA</b>					\$ <b>2.903.919.596</b>	\$ <b>2.903.919.596</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>					\$ <b>2.869.263.480</b>	\$ <b>2.869.263.480</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES PGEI - PDAG LA GUAJIRA</b>					\$ <b>45.858.627.701</b>	\$ <b>45.858.627.701</b>	<b>100%</b>



## ***CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DE PROYECTOS***

### **FORTALEZAS**

La **voluntad política del gobierno departamental** representa una oportunidad para la ejecución de este plan antes de finalizar el 2015.

### **OBSTÁCULOS Y/O DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN**

1. Limitación para ejecución del PGEI por la carencia de proyectos formulados y viabilizados, por la falta de Planes Maestros.
2. Insatisfacción de las administraciones municipales con la gestión de los operadores de Maicao y Sur de La Guajira.
3. Incumplimiento de los cronogramas presentados por los contratistas.
4. Trámites de permisos antes las respectivas entidades, (Corpoguajira, Tránsito, etc.)

### **PROPUESTA Y/O RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR LA OPERACIÓN**

- La entidad ejecutora, a través del gestor del programa, velará por el estricto cumplimiento de los cronogramas de contratación y ejecución de proyectos previstos en los instrumentos de planeación.
- Actividades que promuevan el fortalecimiento institucional.
- Fortalecimiento de los procesos de planificación de proyectos gracias a las asesorías técnicas, legales y al apoyo institucional en los proyectos de acueducto y alcantarillado para todos los municipios de La Guajira.
- Contratación de constructores e interventorías independientes, con el pertinente acompañamiento en todos los procesos por los operadores y la Unidad Ejecutora del Programa PAP-PDA, con el fin de garantizar la calidad de los productos y obras a construir con recursos del PAP-PDA.

Fortalecer a los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado en la aplicación de prácticas eficientes que coadyuden a la mejora de los indicadores empresariales.





## **SECTOR FRONTERA Y COOPERACION INTERNACIONAL**

El esfuerzo de esta dependencia es encaminar estrategias para el desarrollo de nuestra región, debemos dirigir la mirada y las acciones a potenciar la zona de frontera, a través de los proyectos que se puedan gestionar por medio de la cooperación internacional, los cuales deben apuntar a las características y potencialidades de la región, propiciando la apertura de espacios institucionales, académicos y del sector privado que permitan la construcción dinámica y la inserción de la economía del departamento en el desarrollo sectorial. Por otra parte las fronteras constituyen un espacio primordial para el desarrollo descentralizado de la política en temas como la gobernabilidad y la seguridad, así como en la implementación de proyectos que promuevan la cohesión social.

El Plan de Desarrollo del Departamento de la Guajira, en su componente de fronteras va encaminado a impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera y su integración con los países vecinos. Los principios rectores son: i) Desarrollo sustentable, ii) Desarrollo humano, iii) Política pública diferenciada, iv) Coordinación y liderazgo central con visión local, v) Enfoque local y sostenible y vi) Amplia participación.

La oficina de Fronteras y Cooperación Internacional no está en la categoría de secretaria sino de asesoría, básicamente desempeñando funciones de coordinación, gestión, acompañamiento y asesoría a los municipios y demás entes territoriales en los temas relacionados al desarrollo e integración fronteriza así como también en las estrategias de cooperación internacional.

### **Retos y Logros Alcanzados.**

- ✓ Se realizó un taller de Fortalecimiento de Capacidades con el apoyo de la APC-COLOMBIA con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las capacidades en materia de identificación y formulación de proyectos a los miembros del comité de Cooperación Internacional del departamento.
- ✓ El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- definió una nueva línea de trabajo para articular sus labores misionales con la cooperación internacional como aporte a la calidad de vida y la garantía y ejercicio de los derechos de los niños y las niñas y el fortalecimiento familiar, para lo cual se propuso construir un Programa de apoyo a dicha articulación. Este programa contribuirá a articular los apoyos de la cooperación internacional con las necesidades institucionales, especialmente las identificadas a nivel territorial, brindará elementos para adelantar la implementación de la estrategia de articulación en los territorios, incluyendo el acompañamiento y seguimiento así como el sistema de monitoreo y evaluación. Y desde la oficina de Fronteras se está actualmente respaldando y apoyando esta estrategia.
- ✓ Acompañamiento a la comunidad de Paraguachon y a las autoridades municipales por las situaciones de fronteras presentadas en este corregimiento; percibiendo la necesidad de colocar una sede de la oficina de Fronteras en esta zona fronteriza y el establecimiento de protocolos de atención primarias para estas situaciones.



- ✓ Se ha brindado asesoría y apoyo institucional al gremio de transportadores en la elaboración de la propuesta técnica para lograr la reglamentación del transporte público transfronterizo de pasajeros en la ruta comprendida entre el municipio de Maicao y el municipio Goajira del estado Zulia a través de un convenio bilateral de alcance parcial por lo cual, se les ha venido acompañando en las diversas mesas de trabajo donde ha tenido presencia el Ministerio de Transporte, Cancillería y demás entes involucrados.
- ✓ Actualmente se están gestionando recursos para la socialización e implementación de la política pública para el desarrollo fronterizo y la cooperación internacional del departamento de La Guajira.
- ✓ El asesor para asuntos de frontera y cooperación internacional Dr. JAIFER PAUL SIERRA MOREU, participó del foro "PLAN FRONTERA PARA LA PROSPERIDAD", que se desarrolló en la ciudad de Valledupar, donde puso de manifiesto y dio a conocer a los asistentes La Política Pública Para el Desarrollo Fronterizo y Cooperación Internacional del Departamento de la Guajira.
- ✓ Se gestionó el proyecto de la Construcción de quince (15) jagüey, con su cerramiento y 15 abrevaderos, para la comunidad de indígenas asentada en la zona fronteriza en el municipio de Maicao la Guajira.

La sequía en nuestro Departamento y la problemática indígena en el país es compleja, dado que en sus territorios ancestrales múltiples factores estructurales y coyunturales de índole económico, social, político y territorial, entre las cuales se encuentran las dinámicas de conflicto, agotamiento de recursos naturales, pérdida de territorios, presencia de cultivos ilícitos, desestructuración de sistemas productivos tradicionales e incorporación de prácticas agropecuarias inadecuadas, degradación de los suelos, entre otros, ponen en alto riesgo la pervivencia de la cultura, las condiciones de salud y nutrición de las familias, la libre movilidad dentro de sus territorios y el pleno desarrollo de su autonomía.

Las líneas de acción contemplados se encuentran proyectadas desde el desarrollo económico (agricultura y turismo), salud e identificación, educación, agua y saneamiento básico, energía, deporte y cultura. La seguridad alimentaria y nutricional impacta la salud de los individuos y sus posibilidades de desarrollo, condición que está determinada por múltiples factores, ligados a aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales, y se encuentra estrechamente correlacionada con la pobreza en general.

De manera particular la inseguridad alimentaria está determinada por problemas de ingresos de las familias, a la disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos a lo largo del año. En promedio, los hogares urbanos invierten más dinero en alimentación que los rurales, no obstante, este valor corresponde al 43,2% de sus ingresos mensuales y en la zona rural el 65,7%, pero en estos los ingresos son inferiores. La utilización biológica de los alimentos, es otro factor determinante de la seguridad alimentaria, la inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. Igualmente, el estado nutricional de la población es un indicador objetivo de desarrollo de una región, el cual refleja la disponibilidad, el acceso a los alimentos y el aprovechamiento biológico de los mismos, así como también, la accesibilidad y oportunidad en la atención en los servicios de salud.



En el cumplimiento de los objetivos formulados en el proyecto socialización del plan fronteras para la prosperidad se realizaron mesas de trabajo y acompañamientos en los distintos escenarios donde fue debatidos sendas orientaciones públicas del sector en mención, los cuales fueron dirigidas a las Alcaldías, líderes comunales y comunidad en general.

### **Resultados Obtenidos.**

Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza e inseguridad de la población de Paraguachon y ante la necesidad de articular esfuerzos entre las estrategias del Gobierno Nacional para la superación de la pobreza y mejorar la calidad de vida y actividad comercial, dentro de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo formulado para el departamento de la Guajira por la actual administración "Por Nuestra Guajira, Hagámoslo juntos", se gestionaron los siguientes proyectos:

**Tabla No. 276. "Construcción infraestructura física especial para la oficina de migración Colombia, en el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, La Guajira, Caribe".**

Aporte de la Nación	\$0,00
Aporte de la Gobernación de Guajira	\$443.772.872.00.
COBERTURA GEOGRÁFICA	Corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, la Guajira.
Impacto	El proyecto beneficia a todos los habitantes del departamento de la Guajira y visitantes en general

**Tabla No. 277. "Construcción parque deportivo y recreativo en el corregimiento de paraguachón, municipio de Maicao, La Guajira, Caribe".**

Aporte de la Nación	\$0,00
Aporte de la Gobernación de Guajira	\$814.581.133.00.
COBERTURA GEOGRÁFICA	Corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao, la Guajira.
Impacto	El proyecto beneficia a todos los habitantes del Corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao.

**Tabla No. 278. "Entrega y socialización de la política pública para el desarrollo fronterizo y la cooperación internacional del departamento de La Guajira.**

Aporte de la Nación	\$0,00
Aporte de la Gobernación de Guajira	\$99.750.000.00.
COBERTURA GEOGRÁFICA	La divulgación de este proyecto de la política pública para el desarrollo fronterizo, se realizara en todo el Departamento de la Guajira.
BENEFICIO	El proyecto beneficia a todos los habitantes del Departamentode La Guajira.

### **Evidencias fotográficas.**

Eventos y talleres donde el asesor para asuntos de frontera y cooperación internacional Dr. JAIFER PAUL SIERRA MOREU, debatían la problemática que padece la región fronteriza del



departamento de La Guajira en la política pública nacional y la gestión en la realización de proyectos para lograr el desarrollo y la integración fronteriza en la región.



Taller con APC Colombia en el centro cultural



Proyecto de Vivienda y proyecto de la construcción Parque Deportivo y Recreativo, en el corregimiento de Paraguachón.



Reunión con todo el gabinete del alcalde representado a la gobernación sobre crisis de la sequía en la Guajira y problemática del transporte terrestre transfronterizo



Reunión con el ministro de agricultura Dr Aurelio Irigorri tratando el tema de la política con carácter diferencial para la zona de frontera en la Alta Guajira.

## DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION

### PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN.

**Formulación del Plan de Desarrollo, 2014-2015 "Por Nuestra Guajira, Hagámoslo Juntos".** Bajo la coordinación del Departamento Administrativo de Planeación y con la participación de todas las sectoriales de la Gobernación, el Gobierno Departamental, mediante un proceso de concertación con la comunidad del Departamento, donde se realizaron 4 mesas de concertación, apoyadas por el Programa Administración de Regalías de USAID, operado por la Fundación MSI-Colombia la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional, en las cuales se concertó el Plan de Desarrollo para el periodo de gobierno 2014-2015, aprobado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 384 de 2014, cuya estructura quedo conformada en seis dimensiones: Socio-Cultural, Poblacional, Económica, Ambiente Natural, Ambiente Construido y Político-Institucional.

### Sistema de gestión integrado bajo las normas establecidas: Modelo Estándar De Control Interno MECI – NTC GP 1000 y SISTEDA

A través de la Oficina de Control Interno se desarrollarán las siguientes acciones.

**Tabla No. 279. Acciones ejecutadas por Control Interno.**

Tipo de Acción	Dependencia	Estado del Proceso	Impacto	Riesgo
Elaboración de Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad	Todas	Finalizado	Estado del Sistema de Control Interno	Bajar la calificación por no implementación del nuevo sistema
Elaboración de Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la entidad	Hacienda	Finalizado	Estado del Sistema contable	No identificar los errores que se cometen usualmente
Seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes Secretarías y los entes de control externo.	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Nivel de ejecución de las acciones programadas	Incumplimiento de los compromisos asumidos
Auditoría de evaluación de gestión 2013	Todas	Finalizado	Calificación de la gestión de 2013	Mostrar la realidad de la entidad
Auditoría al Recaudo de Cartera	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Comparación entre lo programado y lo ejecutado	Nivel de recaudo
Auditoría al programa Gobierno en Línea	Sistemas	Finaliza enero de 2015	Índice de utilización	Bajo nivel de uso de las tecnología e internet
Auditoría a las actividades relacionadas con el cierre contable de la vigencia 2013	Hacienda	Finalizado	Estado de la actividad	Incumplimiento a la ley 617 de

Tipo de Acción	Dependencia	Estado del Proceso	Impacto	Riesgo
			financiera	2000
Auditoría al proceso de liquidación de impuestos	Hacienda	Sin realizar	Estado de los software	Incumplimiento de la ley
Auditoría a la aplicación para el manejo del Impuesto de Vehículo Automotor	Hacienda	Sin realizar	Verificación del modelo implementado	Nivel de recaudo
Auditoría a reconocimiento de embargos, apertura de título judicial y pago de sentencias	Jurídica	Finalizado	Acciones adelantadas	Evitar pagos múltiples de la misma acreencia
Auditoría a la legalidad del Software	Sistemas	Finalizado	Legalización de Software	Incumplimiento de ley
Auditoría a Fondos de Servicios Educativos	Hacienda – Educación	Finaliza enero de 2015	Verificar el buen uso de recursos	Incumplimiento de la norma
Auditoría a controles MECI	Todas	Finaliza enero de 2015	Estado del sistema	Incumplimiento normativo
Auditoría Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto y Alcantarillado	Obras Públicas	Se finaliza en enero de 2015	Ejecución del contrato	Nivel de ejecución
Auditoría de sistemas a la aplicación integrada de Contratación - Presupuesto - Contabilidad - Tesorería	Hacienda – Contratación	Finaliza en enero de 2015	Manejo del sistema integrado	Cumplimiento normativo
Auditoría a reconocimiento de obligaciones	Hacienda	Finaliza en enero de 2015	Verificar estado del sistema	Cumplimiento normativo
Visita periódica a obras en ejecución	Obras Públicas	No se ha realizado	Estado de obras en ejecución	Cumplimiento contractual
Auditoría a legalidad y contabilización de pagos de sentencia, laudo arbitral o conciliaciones extrajudiciales	Jurídica – Hacienda	Finaliza enero de 2015	Estado del sistema de información	Cumplimiento normativo
Auditoría a los ajustes contables de cuentas afectadas por sentencia	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Estado del sistema de información	Cumplimiento normativo
Auditoría a algunos convenios suscritos	Todas	No se ha realizado	Estado de los convenios	Cumplimiento normativo y de ejecución
Auditoría al Fondo de Salud Departamental	Salud	Finaliza enero de 2015	Manejo de recursos de salud	Cumplimiento normativo
Auditoría a proceso de habilitación de las ESEs e IPSs	Salud	Finaliza enero de 2015	Prestación de servicios de salud	Cumplimiento normativo
Auditoría a contabilización de negocios fiduciarios de la Entidad	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Sistema de información	Cumplimiento normativo
Auditoría a la ejecución presupuestal de la vigencia 2014	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Manejo del sistema presupuestal	Cumplimiento normativo



Tipo de Acción	Dependencia	Estado del Proceso	Impacto	Riesgo
Auditoría a contabilización de concesiones del Departamento	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Sistema contable	Cumplimiento normativo
Auditoría a contabilización de anticipos	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Manejo de recursos	Cumplimiento normativo
Auditoría al Sistema de Gestión Documental	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Estado del archivo institucional	Cumplimiento normativo
Auditoría a la programación y preparación del presupuesto del Departamento	Hacienda	Finalizado	Gestión administrativa	Cumplimiento normativo
Auditoría a Pasaportes	Gobierno	Finaliza enero de 2015	Gestión administrativa	Cumplimiento normativo
Auditoría al Sistema de Trámites y Servicios de la Entidad	General	Finaliza enero de 2015	Gestión administrativa	Cumplimiento normativo
Auditoría a contabilización de los comprobantes de egreso	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Gestión financiera	Cumplimiento normativo
Auditoría al Sistema General de Participaciones - Sector Educación	Hacienda-Salud	Finaliza enero de 2015	Gestión financiera	Cumplimiento normativo
Auditoría a categorización del Departamento de La Guajira	Hacienda	Finalizado	Gestión administrativa	Cumplimiento normativo
Auditoría a Almacén	General	Finaliza enero de 2015	Manejo de recursos físicos	Cumplimiento normativo
Auditoría de Calidad a los Sistemas de Información de la Entidad	Sistemas	Finaliza enero de 2015	Estado de los sistemas de información	Cumplimiento normativo
Auditoría a conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorro de la Gobernación	Hacienda	Finaliza enero de 2015	Manejo del efectivo	Cumplimiento de procedimiento
Atención y trámite de derechos de peticiones, quejas, actuaciones de oficio	General	Finalizado	Oportunidad en las repuestas	Cumplimiento normativo
Asistencia a Comité de Conciliación	Comité de Conciliación	Finalizado	Oportunidad en convocatorias y asistencia	Cumplimiento normativo
Apoyo en los procesos de destrucción de licores	Rentas	Finaliza enero de 2015	Verificación de la destrucción	Cumplimiento de procedimiento
Auditoría Legal a la Contratación (incluyendo Convenios) efectuada en las dependencias ordenadoras de la entidad	Contratación	Finaliza enero de 2015	Transparencia administrativa	Cumplimiento legal
Verificación al manejo de los	Tránsito y	Finaliza	Proceso de	Cumplimiento



<b>Tipo de Acción</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Estado del Proceso</b>	<b>Impacto</b>	<b>Riesgo</b>
comparendos o multas de tránsito	Transporte	enero de 2015	cobro y recaudo	normativo
Jornadas de orientación sobre Control Interno	Control Interno	No se ha realizado	Capacitación	Cumplimiento normativo



## DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION - NORMA ISO 9001 2008

### Certificado ISO 9001.


Atendiendo el programa de Modernización Institucional identificado en el Plan de Desarrollo vigente, se inició un proyecto piloto para obtener la certificación en calidad de los procesos misionales del Departamento Administrativo de Planeación según la norma ISO 9001: 2008, estimándose para el mes de octubre de 2015 el cumplimiento de este objetivo. En este sentido, la Asamblea del Departamento mediante Ordenanza 390 del 2014, estableció la nueva estructura orgánica del Departamento Administrativo de Planeación; mediante un enfoque basado en procesos.

En respuesta a lo anterior, se ha avanzado en el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado que articula la NTCGP 1000 con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, actividades apoyadas de forma permanente por la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional.

Este reto la administración departamental no logró alcanzar al certificarse en ISO 9001 como proyecto piloto por la no repuesta de otras sectoriales que hacen parte integral de los procesos de planeación.

### Logros alcanzado

El mapa de proceso de la dirección de planeación:





## **ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD**

Este Manual de Calidad cubre todos los procesos del SGC del Departamento Administrativo de Planeación, implementados en el Ente Territorial, conforme a los requisitos de la ISO 9001:2008, alineados a los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009, MECI: 2014, y legales entre otros. Así mismo el SGC incluye a los trabajadores de planta y contratistas del Ente Territorial.

### **Recomendaciones:**

- Continuar con la gestión de la certificación de los procesos de planeación bajo la norma ISO 9001 2008.
- Incentivar a las de más sectoriales para que repondan por los procesos a su cargo que tienen relación con esta dependencia.



**DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION –  
INFANSIA Y ADOLESCENCIA**

**INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2015**

Actividades	Programas /Proyectos	Resultados obtenidos en proceso de ejecución o culminación
Preparación, desarrollo y seguimiento a la gestión de cinco consejos departamentales de política social	<b>Programa Infancia y Adolescencia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asistencia técnica para lograr articular y armonizar los procesos de planeación territorial en la formulación de los planes de desarrollo departamental y municipal, frente a la inclusión de la garantía de los derechos tema de Infancia, Adolescencia y Juventud y el fortalecimiento de los Consejos de Política Social.</li> <li>2. Elaboración del diagnóstico departamental de infancia y adolescencia.</li> <li>3. Elaboración del plan de acción del Consejo departamental de Política Social, 2013.</li> <li>4. Elaboración y presentación a la Asamblea departamental de informe sobre la gestión del consejo de política social.</li> <li>5. Elaboración de la agenda de los Consejos de Política Social.</li> <li>6. En el marco de la Mesa departamental de Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar se coordina, apoya y se realiza seguimiento a los siguientes proyectos enmarcados en el plan de cooperación Departamento - Unicef: Asistencia técnica territorial para el desarrollo de la política pública de infancia y adolescencia. – Asistencia técnica para mejorar los sistemas de información del departamento y los municipios. – Proyecto AYAWATA, en el municipio de Manaure. – Evaluación rápida de situación nutricional de niñas y niños menores de cinco años, gestantes y madres lactantes en 83 comunidades indígenas de Manaure. – Proyecto “Asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad de la atención</li> </ol>



**INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2015**

Actividades	Programas /Proyectos	Resultados obtenidos en proceso de ejecución o culminación
		<p>en los primeros 1.000 días de vida, en los municipios de Manaure y Dibulla. – Proyecto de Registro Civil fase I y II. – Proyecto Guajira sin sed.</p> <p>7. Articulación para la construcción del Centro de Atención Especializado (CAE), de cara a la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente.</p> <p>8. Sensibilización, alistamiento, audiencia pública, informe de gestión, encuentros y diálogos estratégicos, sostenibilidad y evaluación de la segunda rendición publica de cuentas sobre la garantía de derechos de la infancia, adolescencia y juventud, que contempla un proceso de asistencia y apoyo técnico a los municipios y al departamento sobre la apropiación del Modelo de Vigilancia Superior implementado por parte de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>9. Trabajo de articulación desde la mesa departamental para la prevención del embarazo adolescente y Derechos sexuales reproductivos.</p> <p>10. Trabajo de articulación desde el Comité interinstitucional para la erradicación y prevención del trabajo infantil.</p> <p>11. Trabajo de articulación con la Corporación antes llamada Celebración Día de la Niñez hoy se denomina CORPORACION NIÑEZ Y JUEGO, Departamento y municipios para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho al juego y el fortalecimiento familiar.</p> <p>12. Elaboración del proyecto " <b>APOYO PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DECENAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2015-2025.</b></p>



**INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA**

Año	Actividades	Programas /Proyectos	Resultados obtenidos en proceso de ejecución o culminación
2015		<b>Seguridad alimentaria y nutricional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión a nivel departamental y municipal los planes de seguridad alimentaria y nutricional.</li> <li>2. Asistencia técnica a los 15 municipios en la formulación y ajustes de los planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.</li> <li>3. Elaboración del plan de trabajo departamental y elaboración de los directorios municipales en Seguridad Alimentaria y Nutricional.</li> <li>4. Elaboración de la oferta institucional en seguridad alimentaria y nutricional del departamento.</li> <li>5. Elaboración del directorio departamental de seguridad alimentaria y nutricional.</li> </ol>

**INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA**

Año	Actividades	Programas /Proyectos	Resultados obtenidos en proceso de ejecución o culminación
2015	Fortalecimiento institucional al proceso de implementación de	<b>Fortalecer la Estrategia Nacional de Cero a Siempre</b>	1. Elaboración de la oferta institucional en primera infancia en



<p>la Estrategia de Cero a Siempre en el Departamento, con el acompañamiento del consultor regional adscrito al Programa Presidencial.</p>	<p><b>en el Departamento</b></p>	<p>el departamento.</p> <p>2. Levantamiento de la arquitectura institucional para el abordaje de la primera infancia.</p> <p>3. Estructuración del plan de atención integral a la primera infancia.</p> <p><b>4. Apoyo técnico a los municipios y Departamento para la construcción de la Ruta Integral de atención a la primera infancia</b></p>	

### **Flagelo de morbilidad infantil.**

Desde el Departamento Administrativo de Planeación fue diseñado un foro sobre morbilidad-mortalidad infantil y materna en La Guajira, en la búsqueda del rigor científico y académico para darle solución a este flagelo que azota a la región, ocasionando la muerte de muchos niños y niñas, captando la atención de todos los organismos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar hacia el Departamento. En ese sentido, se llegó a la conclusión que debía existir una alianza estratégica entre el Gobierno Nacional, a través del ICBF y el Departamento, para invertir importantes esfuerzos y recursos, dándole una respuesta importante a este problema de La Guajira.

### **Recomendaciones.**

1. Mantener y fortalecer el proceso de acompañamiento y asistencia técnica a los municipios del Departamento por parte de la Gobernación.
  2. Los municipios deben seguir tomando conciencia de la importancia que tiene el hecho de reportar la información de los componentes que integran el índice de desempeño integral, como son: Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales y Gestión (Capacidad Administrativa y Desempeño Fiscal) de manera oportuna, completa y de calidad.
1. Los municipios deben propender por la implementación de modelos de gestión que le garanticen el fortalecimiento y competitividad institucional en beneficio de mejorar su gestión hacia el desarrollo y la calidad de vida de la población.

Además, dentro del marco de Asistencia Técnica se desarrollaron las siguientes acciones.

### **Seguimiento a recursos de las Asignaciones Especiales del Sistema General de Participación (AESGPRI) en el del departamento de La Guajira.**

A través de Planeación Departamental se desarrollaron las siguientes acciones:



- ✓ Se realizó asistencia técnicas a los 11 municipios de La Guajira que reciben este tipo de recursos, "según lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley 715 de 2001, el seguimiento y evaluación de los recursos de la AESGPRI es responsabilidad de la respectiva Secretaría de Planeación Departamental."
- ✓ Se recibió y proceso información de siete (7) Municipios que administran recursos del sistema general de participación para las comunidades indígenas los cuales fueron; Dibulla, Maicao, Manaure, Riohacha, Hato nuevo, San Juan del Cesar y Barrancas.
- ✓ Se realizó una reunión de capacitación de lineamientos y competencias para elaboración del informe de resguardos indígenas AESGPRI, que deben realizar los municipios, con los funcionarios de asuntos indígenas, gobiernos, planeación y contratación.
- ✓ Se elaboro el informe AESGPRI 2013, en concordancia con el uso de los recursos del CONPE S-158 Y 160.

#### **Fortalecimiento de Competencias.**

Se desarrolló un Diplomado en: Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de proyectos de inversión pública-MGA con el apoyo de la ESAP, donde se formaron 34 personas.

#### **Acompañamiento a los Entes Territoriales en la administración de la plataforma del SISBEN III.**

Se realizaron dos reuniones con los administradores y los coordinadores del SISBEN de los municipios del departamento en las fechas del 18 de febrero y 19 de mayo de 2014, en donde se discutieron las temáticas para la migración de la nueva plataforma del SISBEN III; además de las problemáticas que se presenta en los municipios con los puntajes de los beneficiarios que se encuentran en estado de transición en el programa familias en acción los cuales por la nueva metodología del DNP para el cálculo del puntaje.

Además, se brindó asistencia técnica a los municipios en relación a la instalación de la plataforma de SISBEN.Net, el reporte de las bases de datos preliminares a los municipios para los cargues a la dirección Nacional de Planeación (DNP) en los periodos estipuladas por la Resolución No. 4060 de 2014.



## **DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR**

### **EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR**

El 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2011 "*Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones*".

### **GENERALIDADES**

Conforme al Acto Legislativo 05 de 2011, el Gobierno Nacional tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet. Y a las entidades territoriales (departamentos o municipios) productores tendrán acceso a los recursos de asignaciones directas del sistema.

Toda la Normativa sobre el Sistema General de Regalías la puede encontrar en el link: <https://www.sgr.gov.co/Normativa.aspx>

Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos.

Con el advenimiento del nuevo sistema de regalías, el Departamento de La Guajira ha venido desarrollando y adquiriendo nuevas competencias que han servido para adoptar una nueva cultura en la planeación, formulación y ejecución de proyectos en el marco del Organismo Colegiado de Administración y Dirección (OCAD).

La Ley 1530 del 2012 define en su Artículo 40 sobre la Destinación de los recursos de las asignaciones directas dice: "Los recursos de las asignaciones directas de que tratan el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 21 de la presente ley, se destinarán a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.





Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su régimen de competencias vigente, y aplicarán los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno.

Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán gastos de funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y financiero.

Los recursos a que hace referencia el presente artículo solamente podrán ser objeto de pignoración o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas por las entidades territoriales, cuando se trate de proyectos de inversión aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, según las reglas y condiciones que establezcan las normas vigentes”

#### **PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD DE RECUROS DEL SGR 2012-2015**

FUENTE	ASIGNACION	APROBACIONES	DISPONIBLE
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60%	227.122.299.171,11	227.122.299.171,11	-
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	21.749.915.412,78	21.693.601.816,00	56.313.596,78
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	147.053.345.212,60	100.958.174.077,00	46.095.171.135,60
ASIGNACIONES DIRECTAS	407.383.364.449,98	407.383.364.449,98	-
<b>TOTAL</b>	<b>803.308.924.246,47</b>	<b>757.157.439.514,08</b>	<b>46.151.484.732,38</b>

Fuente: Minhacienda y DAP

Se debe tener en cuenta que del total disponible del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación hay un proyecto en proceso de aprobación como se detalla a continuación:

PROYECTO	TOTAL DEL PROYECTO	VALOR SGR
Fortalecimiento de una cultura de CTeI de los estudiantes de las sedes educativas publicas siguiendo los lineamientos del programa Ondas todo el departamento, La Guajira	\$31.211.395.610,00	\$30.579.123.410,00



## **Inflexibilidades y Escalonamiento**

La Ley 1530 del 2012 define en su Artículo 40 sobre la Destinación de los recursos de las asignaciones directas dice: "Los recursos de las asignaciones directas de que tratan el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 21 de la presente ley, se destinarán a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.

Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su régimen de competencias vigente, y aplicarán los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno.

Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán gastos de funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y financiero.

Los recursos a que hace referencia el presente artículo solamente podrán ser objeto de pignoración o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas por las entidades territoriales, cuando se trate de proyectos de inversión aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, según las reglas y condiciones que establezcan las normas vigentes"

Adicionalmente en su Artículo 144 el cual hace referencia a la **"Financiación de otros compromisos a 31 de diciembre de 2011. los saldos de los recursos de regalías y compensaciones sin comprometer a 31 de diciembre de 2011, los causados y no recaudados por las entidades beneficiarias durante la vigencia 2011, así como los retenidos con ocasión de decisiones tomadas en ejercicio de las funciones de control y vigilancia asignadas al Departamento Nacional de Planeación, se destinarán a atender el pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, incluidas las vigencias futuras asumidas con el lleno de los requisitos legales. Estos compromisos deben estar debidamente certificados por el representante legal de la entidad territorial.**

Si dichos recursos fueran insuficientes para cubrir los compromisos adquiridos, las entidades beneficiarias utilizarán los siguientes recursos:

1. A los que hace referencia el artículo 136 de la presente ley, salvo en lo relacionado con el Fondo Nacional de Regalías.
2. Los saldos disponibles a su favor, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP.
3. Los recursos del impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos.
4. Las asignaciones directas de que trata el inciso 2 del artículo 361 de la Constitución Política.